



Extension ARCHE BIOSIT


Copil Elargi du 24 Novembre 2022




Extension ARCHE BIOSIT- Copil élargi

- ▶ Présentation des plans
- ▶ Phasage
- ▶ Détails phasage

Plan de masse



Plan des façades



Plan de phasages Janvier 2023 à Avril 2024



Détail Phase 1



N°	Nom de la tâche	Durée	
1	ARCHE - BIOSIT	549 jours	décembre 2021
2	Notification du marché (MOA)	0 jour	
3	DIAG et ESQ	25 jours	janvier 2022
7	APS	40 jours	
10	APD	55 jours	
13	Mission géotechnique	60 jours	
17	Permis de Construire	155 jours	juin 2022
18	Préparation PC	3 sm	
19	Dépôt demande de PC	0 jour	
20	Demande pièces complémentaires	44 jours	
21	Instruction PC	3 mois	
22	Recours des tiers	2 mois	
23	PRO	50 jours	
27	ACT - Notification des marchés	70 jours	septembre 2022
28	Mise à disposition DCE et Publication	1 sm	
29	Offres entreprises	6 sm	
30	Ouverture des plis	0 jour	
31	Analyse des offres	4 sm	
32	Choix des entreprises et notification des marchés de travaux	2 sm	
33	Délais entre notification et OS de démarrage	1 sm	
34	Elagage des arbres (UR1)	40 jours	
35	EXE et VISAS	299 jours	Janvier 2023
36	Etudes entreprises	30 jours	
37	Visas des études d'exécution	30 jours	
38	Fabrication Cabine de lavage (UR1)	20 sm	
39	Fabrication sas déconta (UR1)	20 sm	
40	CONSTRUCTION EXTENSION - Phase 1	160 jours	Février 2023
41	Période Coupure réseau eau glacée	30 jours	
42	Période Coupure réseau eau chaude	30 jours	
43	Terrassement	20 jours	
44	Gros œuvre	60 jours	
45	Menuiseries extérieures	5 jours	
46	Métallerie	5 jours	
47	Etanchéité	5 jours	
48	Electricité	40 jours	
49	CVC - Fluides	40 jours	
50	Cloisons-Menuiseries-Plafonds	20 jours	
51	Revêtement muraux	10 jours	
52	Revêtement de sol	5 jours	
53	OPR Phase 1	10 jours	
54	Levée de réserves	10 jours	
55	Réception partielle phase 1	10 jours	

Détail Phase 1-2



40	CONSTRUCTION EXTENSION - Phase 1	160 jours	Février 2023
41	Période Coupure réseau eau glacée	30 jours	
42	Période Coupure réseau eau chaude	30 jours	
43	Terrassement	20 jours	
44	Gros œuvre	60 jours	
45	Menuiseries extérieures	5 jours	
46	Métallerie	5 jours	
47	Etanchéité	5 jours	
48	Electricité	40 jours	
49	CVC - Fluides	40 jours	
50	Cloisons-Menuiseries-Plafonds	20 jours	
51	Revêtement muraux	10 jours	
52	Revêtement de sol	5 jours	
53	OPR Phase 1	10 jours	
54	Levée de réserves	10 jours	
55	Réception partielle phase 1	10 jours	
56	RACCORDEMENT EXTENSION - Phase 1-2	20 jours	Octobre 2023
57	Installation des paillasses dans l'extension (UR1)	5 jours	
58	Installation des robinetteries sur les paillasses	1 jour	
59	Déménagement mobilier du bureau dans l'extension (UR1)	1 jour	
60	Libération des locaux 914, 912 et 910 (UR1)	2 jours	
61	Réalisation des 2 frangements	2 jours	
62	Raccordement des réseaux de l'extension sur l'existant (EF, ECS, EA, AC)	2 jours	
63	Installation cabine de lavage et paillasses (UR1)	7 jours	
64	Mise en service de la cabine de lavage (UR1)	7 jours	
65	Percements pour réseaux CVC vers Laverie existante	1 jour	
66	Gaines CVC de l'extension vers la laverie existante	2 jours	
67	Nettoyage approfondie de l'extension (UR1)	3 jours	
68	Mise à blanc de l'extension (UR1)	2 jours	
69	Libération locaux 921 et 922 (UR1)	2 jours	
70	Installation équipe BIOSIT dans l'extension (UR1)	3 jours	
71	Cloisonnement Provisoire de la zone Phase 2	1 jour	

Fin Phase 1 Octobre 2023 : Pas d'expérimentation en A1
Plus d'entrée utilisateurs en A1

Pas sur l'ensemble du mois environ 15 jours mais ce sera à préciser

Détail Phase 2



56	RACCORDEMENT EXTENSION - Phase 1-2	20 jours	Octobre 2023
57	Installation des paillasses dans l'extension (UR1)	5 jours	
58	Installation des robinetteries sur les paillasses	1 jour	
59	Déménagement mobilier du bureau dans l'extension (UR1)	1 jour	
60	Libération des locaux 914, 912 et 910 (UR1)	2 jours	
61	Réalisation des 2 frangements	2 jours	
62	Raccordement des réseaux de l'extension sur l'existant (EF, ECS, EA, AC)	2 jours	
63	Installation cabine de lavage et paillasses (UR1)	7 jours	
64	Mise en service de la cabine de lavage (UR1)	7 jours	
65	Percements pour réseaux CVC vers Laverie existante	1 jour	
66	Gaines CVC de l'extension vers la laverie existante	2 jours	
67	Nettoyage approfondie de l'extension (UR1)	3 jours	
68	Mise à blanc de l'extension (UR1)	2 jours	
69	Libération locaux 921 et 922 (UR1)	2 jours	
70	Installation équipe BIOSIT dans l'extension (UR1)	3 jours	
71	Cloisonnement Provisoire de la zone Phase 2	1 jour	
72	MODIFICATION LOCAUX EXISTANT - Phase 2	44 jours	Novembre 2023
73	Déconstruction	5 jours	
74	Electricité	15 jours	
75	CVC - Fluides	15 jours	
76	Cloisons-Menuiseries-Plafonds (moitié Nord différée)	10 jours	
77	Revêtement muraux	5 jours	
78	Revêtement de sol	3 jours	
79	OPR Phase 2	2 jours	
80	Levée de réserves	5 jours	
81	Réception partielle phase 2	9 jours	

Phase 2 : Eviter au maximum commande d'animaux en A2/A3 et A1+
 Pas d'expérimentation en A1 mais possibilité d'expérimentation urgente (avec possibilité d'utilisation imageur) dans l'extension sous réserve de validation par le Copil
 Pas d'expériences Rat de Novembre 2023 à Février 2024

Entrée NORD pour utilisateurs en A1+ et A2-A3

Détail Phase 2-3



72	MODFICIATION LOCAUX EXISTANT - Phase 2	44 jours	Novembre 2023
73	Déconstruction	5 jours	
74	Electricité	15 jours	
75	CVC - Fluides	15 jours	
76	Cloisons-Menuiseries-Plafonds (moitié Nord différée)	10 jours	
77	Revêtement muraux	5 jours	
78	Revêtement de sol	3 jours	
79	OPR Phase 2	2 jours	
80	Levée de réserves	5 jours	
81	Réception partielle phase 2	9 jours	
82	AMENAGEMENT LOCAUX EXISTANTS - Phase 2-3	9 jours	Janvier 2024
83	Travaux dans les locaux 921, 922 et 923 (UR1)	5 jours	
84	Installation sas décontamination (UR1)	4 jours	
85	Mise en service sas de décontamination (UR1)	3 jours	
86	Nettoyage approfondi des locaux réaménagés (UR1)	2 jours	
87	Mise à blanc des locaux réaménagés (UR1)	1 jour	
88	Suppression cloison provisoire entre extension et existant	1 jour	

Phase 2 et 2-3: Eviter au maximum commande d'animaux en A2/A3 et A1+
 Pas d'expérimentation en A1 mais possibilité d'expérimentation urgente (avec possibilité d'utilisation imageur) dans l'extension sous réserve de validation par le Copil
 Pas d'expériences Rat de Novembre 2023 à Février 2024
 Sous réserve l'entrée aux extérieurs peut-être envisagée

Entrée NORD pour utilisateurs en A1+ et A2-A3

Détail Phase 2-3'



82	AMENAGEMENT LOCAUX EXISTANTS - Phase 2-3	9 jours	Janvier 2023
83	Travaux dans les locaux 921, 922 et 923 (UR1)	5 jours	
84	Installation sas décontamination (UR1)	4 jours	
85	Mise en service sas de décontamination (UR1)	3 jours	
86	Nettoyage approfondi des locaux réaménagés (UR1)	2 jours	
87	Mise à blanc des locaux réaménagés (UR1)	1 jour	
88	Suppression cloison provisoire entre extension et existant	1 jour	
89	AMENAGEMENT LOCAUX EXISTANTS - Phase 2-3'	8 jours	février 2024
90	Installation équipe BIOSIT dans les locaux Réaménagés (UR1)	2 jours	
91	Démontage et évacuation du matériel de la laverie existante (UR1)	3 jours	
92	Réalisation du faux plafond dans partie Nord de la circulation	3 jours	
93	Ajout Porte supplémentaire entre ancienne Laverie et circulation	3 jours	
94	Ménage approfondie partie nord de la circulation (UR1)	1 jour	
95	Mise à blanc partie nord de la circulation (UR1)	1 jour	
96	Suppression cloison provisoire dans circulation existante	1 jour	

Phase 2-3' : Aucune entrée des utilisateurs en A2/A3 et A1+ pendant environ 15 jours si possible éviter les animaux en A2 sur cette période

Détail Phase 3



89	AMENAGEMENT LOCAUX EXISTANTS - Phase 2-3'	8 jours	février 2024
90	Installation équipe BIOSIT dans les locaux Réaménagés (UR1)	2 jours	
91	Démontage et évacuation du matériel de la laverie existante (UR1)	3 jours	
92	Réalisation du faux plafond dans partie Nord de la circulation	3 jours	
93	Ajout Porte supplémentaire entre ancienne Laverie et circulation	3 jours	
94	Ménage approfondie partie nord de la circulation (UR1)	1 jour	
95	Mise à blanc partie nord de la circulation (UR1)	1 jour	
96	Suppression cloison provisoire dans circulation existante	1 jour	
97	MODIFICATION LAVERIE EXISTANTE - Phase 3	30 jours	
98	Déconstruction	5 jours	
99	Electricité	5 jours	
100	CVC - Fluides	5 jours	
101	Cloisons et menuiseries intérieures	5 jours	
102	Fermeture porte extérieure	2 jours	mars 2024
103	Revêtement muraux	5 jours	
104	Revêtement de sol	1 jour	
105	Remblais - Terrassement - Voiries	7 jours	
106	OPR Phase 3	1 jour	
107	Levée de réserves	5 jours	
108	Réception finale	1 sm	avril 2024

N°	Nom de la tâche	Durée
1	ARCHE - BIOSIT	549 jours
2	Notification du marché (MOA)	0 jour
3	DIAG et ESQ	25 jours
7	APS	40 jours
10	APD	55 jours
13	Mission géotechnique	60 jours
17	Permis de Construire	155 jours
18	Préparation PC	3 sm
19	Dépôt demande de PC	0 jour
20	Demande pièces complémentaires	44 jours
21	Instruction PC	3 mois
22	Recours des tiers	2 mois
23	PRO	50 jours
27	ACT - Notification des marchés	70 jours
28	Mise à disposition DCE et Publication	1 sm
29	Offres entreprises	6 sm
30	Ouverture des plis	0 jour
31	Analyse des offres	4 sm
32	Choix des entreprises et notification des marchés de travaux	2 sm
33	Délais entre notification et OS de démarrage	1 sm
34	Eléage des arbres (UR1)	40 jours
35	EXE et VISAS	299 jours
36	Etudes entreprises	30 jours
37	Visas des études d'exécution	30 jours
38	Fabrication Cabine de lavage (UR1)	20 sm
39	Fabrication sas déconta (UR1)	20 sm
40	CONSTRUCTION EXTENSION - Phase 1	160 jours
41	Période Coupure réseau eau glacée	30 jours
42	Période Coupure réseau eau chaude	30 jours
43	Terrassement	20 jours
44	Gros œuvre	60 jours
45	Menuiseries extérieures	5 jours
46	Métallerie	5 jours
47	Etanchéité	5 jours
48	Electricité	40 jours
49	CVC - Fluides	40 jours
50	Cloisons-Menuiseries-Plafonds	20 jours
51	Revêtement muraux	10 jours
52	Revêtement de sol	5 jours
53	OFR Phase 1	10 jours
54	Levée de réserves	10 jours
55	Réception partielle phase 1	10 jours
56	RACCORDEMENT EXTENSION - Phase 1-2	20 jours
57	Installation des paillasses dans l'extension (UR1)	5 jours
58	Installation des robinetteries sur les paillasses	1 jour
59	Déménagement mobilier du bureau dans l'extension (UR1)	1 jour
60	Libération des locaux 914, 912 et 910 (UR1)	2 jours
61	Réalisation des 2 frangements	2 jours
62	Raccordement des réseaux de l'extension sur l'existant (EF, ECS, EA, AC)	2 jours
63	Installation cabine de lavage et paillasses (UR1)	7 jours
64	Mise en service de la cabine de lavage (UR1)	7 jours
65	Percements pour réseaux CVC vers Laverie existante	1 jour
66	Gaines CVC de l'extension vers la laverie existante	2 jours
67	Nettoyage approfondie de l'extension (UR1)	3 jours
68	Mise à blanc de l'extension (UR1)	2 jours
69	Libération locaux 921 et 922 (UR1)	2 jours
70	Installation équipe BIOSIT dans l'extension (UR1)	3 jours
71	Cloisonnement Provisoire de la zone Phase 2	1 jour
72	MODIFICATION LOCAUX EXISTANT - Phase 2	44 jours
73	Déconstruction	5 jours
74	Electricité	15 jours
75	CVC - Fluides	15 jours
76	Cloisons-Menuiseries-Plafonds (moitié Nord différée)	10 jours
77	Revêtement muraux	5 jours
78	Revêtement de sol	3 jours
79	OFR Phase 2	2 jours
80	Levée de réserves	5 jours
81	Réception partielle phase 2	9 jours
82	AMENAGEMENT LOCAUX EXISTANTS - Phase 2-3	9 jours
83	Travaux dans les locaux 921, 922 et 923 (UR1)	5 jours
84	Installation sas décontamination (UR1)	4 jours
85	Mise en service sas de décontamination (UR1)	3 jours
86	Nettoyage approfondi des locaux réaménagés (UR1)	2 jours
87	Mise à blanc des locaux réaménagés (UR1)	1 jour
88	Suppression cloison provisoire entre extension et existant	1 jour
89	AMENAGEMENT LOCAUX EXISTANTS - Phase 2-3'	8 jours
90	Installation équipe BIOSIT dans les locaux Réaménagés (UR1)	2 jours
91	Démontage et évacuation du matériel de la laverie existante (UR1)	3 jours
92	Réalisation du faux plafond dans partie Nord de la circulation	3 jours
93	Ajout Porte supplémentaire entre ancienne Laverie et circulation	3 jours
94	Ménage approfondie partie nord de la circulation (UR1)	1 jour
95	Mise à blanc partie nord de la circulation (UR1)	1 jour
96	Suppression cloison provisoire dans circulation existante	1 jour
97	MODIFICATION LAGERIE EXISTANTE - Phase 3	30 jours
98	Déconstruction	5 jours
99	Electricité	5 jours
100	CVC - Fluides	5 jours
101	Cloisons et menuiseries intérieures	5 jours
102	Fermeture porte extérieure	2 jours
103	Revêtement muraux	5 jours
104	Revêtement de sol	1 jour
105	Remblais - Terrassement - Voiries	7 jours
106	OFR Phase 3	1 jour
107	Levée de réserves	5 jours
108	Réception finale	1 sm

décembre 2021

janvier 2022

juin 2022

septembre 2022

Janvier 2023

Février 2023

Octobre 2023

Novembre 2023

Janvier 2024

février 2024

mars 2024

avril 2024

Bilan

Fin Phase 1 Octobre 2023 : Pas d'expérimentation en A1
Plus d'entrée utilisateurs en A1

Phase 2 et 2-3: Eviter au maximum commande d'animaux en A2/A3 et A1+
Pas d'expérimentation en A1 mais possibilité d'expérimentation urgente (avec
possibilité d'utilisation imageur) dans l'extension sous réserve de validation par le Copil
Pas d'expériences Rat de Novembre 2023 à Février 2024
Sous réserve l'entrée aux extérieurs peut-être envisagée

Entrée NORD pour utilisateurs en A1+ et A2-A3

Phase 2-3' : Aucune entrée des utilisateurs en A2/A3 et A1+ pendant environ 15 jours

Attention Pendant les phases 2 et 3, lorsque les entrées-sorties par les utilisateurs seront possibles, il faudra les limiter au maximum car présence des gars du chantier en permanence et problèmes pour maintien du statut sanitaire donc si on peut limiter au maximum les ouvertures de portes.

De plus, la place sera réduite car nécessité de stockage en A1+ et A2-3 (litière, nourriture, cages...)



Je vous remercie pour votre attention.

Si vous avez des **questions?**

COPIELARGI régulier en fonction des échéances travaux